



Programme pluriannuel de restauration du Vilpion et de ses affluents

Tranche 5

Compte-rendu de la réunion de chantier 23 Septembre 2016

• Lieu :	Pont du Pachy des Champs, commune de Landouzy la Cour à 09h30
-----------------	---

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal d'Aménagement et de Gestion du Vilpion amont et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
LEFEBVRE Jean-Luc	Président du syndicat	✓		
DEBESSE Laurent	Vice-Président du syndicat			✓
MOULIERE Pierre-Jacques	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
LAURENT Sébastien	Entreprise Forêts et Paysages			✓
HANCART Jérémy	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
PAYAN Claude	Commune de Landouzy la Cour	✓		
BRUGGEMAN Jean-Claude		✓		
BAURIN Francis		✓		
LEJEUNE Patrick		✓		
DUNTZE Martin	Fédération de Pêche et Milieux Aquatiques de l'Aisne			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
FRAYON Thierry	Entente Oise Aisne			✓
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes Thiérache du Centre			✓

Ce programme pluriannuel de restauration du Vilpion et de ses affluents a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de restauration sur le ruisseau du Landouzy se poursuivent. L'entreprise se situe actuellement en amont de la route du Pachy des Champs.

- **DETAILS DES TRAVAUX :**

- Une vérification des travaux d'entretien et de restauration a été effectuée sur le tronçon situé en amont du Pachy des Champs.
- Aucune remarque n'a été faite sur le travail d'abattage et le respect des consignes de marquage. Les arbres jugés penchants, dépérissants ou présentant un obstacle à l'écoulement ont été traités. Cette gestion sélective a permis de recréer des trouées de lumière et de diversifier les strates végétaives en bordure du Landouzy.
- Les baillages démontés sur le secteur amont seront réparés avant le week-end.
- Le maître d'ouvrage insiste sur la remise en état des prairies et notamment sur le ramassage de quelques morceaux de bois et branchages oubliés dans les pâtures. Il est demandé au grutier de relisser les zones de manœuvre où l'herbe a été légèrement scalpée.



Le Landouzy restauré

- L'orientation des bois a été respectée. Les bois de petits diamètres (inférieurs à 8 cm de diamètre) ont été laissés en tas pour être valorisés par les propriétaires en plaquettes.

- **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Afin de respecter les délais de réalisation des travaux, une deuxième équipe (pelle et bucherons) sera mise en place dès le lundi 26 septembre, au niveau du gué de la Fosse aux Larrons.
- La première équipe continuera les travaux, à partir du pont du Pachy des Champs, en rive droite,
- La seconde équipe réalisera les travaux, à partir du gué de la fosse aux Larrons, en rive gauche.

• MARQUAGE DES ARBRES

- Chaque réunion fera l'objet d'un **marquage des arbres** selon l'état d'avancement de l'entreprise

✓	Tronçon marqué le 23.09.2016	Du pont de la route « le Pachy des Champs » jusqu'au Pré Berthault (Ferme de la Cence Lenglet)
➔	Tronçon à marquer le 30.09.2016	Du Pré Berthault jusqu'à la confluence avec le Vilpion, commune de Thenailles

Ce marquage des arbres sera réalisé le vendredi 30 septembre autour de 16h00. Les exploitants seront contactés par le technicien de rivière pour finaliser l'heure et le lieu de rendez-vous.

• REUNIONS DE CHANTIER

- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 - M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages..... 07.76.01.80.28
 - M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

• FINANCEMENTS :

- La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier de :



• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion aura lieu
le **vendredi 30 septembre 2016**

à **09h30**, au pont du Pachy des Champs,
pour vérification des travaux de l'équipe 1

à **10h30** au gué de la Fosse aux Larrons
Pour vérification des travaux de l'équipe 2

Le service technique,

