



Programme de mise en défens de l'Ailette et de ses affluents

Programme n°2

Compte-rendu de la réunion de chantier 14 Novembre 2016

• Lieu :	Ferme du Bartel, commune d'Anizy-le-Chateau à 13h30
-----------------	---

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
ASA de la Basse-Ailette	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
MARTIN Jacques	Président du syndicat			✓
DUPARQUE Jean	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
LAURENT Sébastien	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
DECLOCHEZ Philippe	Exploitants	✓		
MALEZIEUX Grégoire				✓
LEROUX Patrice	Membre du bureau ASA	✓		
DUNTZE Martin	Fédération de Pêche et Milieux Aquatiques de l'Aisne			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Ce second programme de mise en défens de l'Ailette et de ses affluents a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

● **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de mise en défens de l'Ailette et de ses affluents se poursuivent.
- Les ouvriers ont terminé les travaux sur la commune de Champs et finalisent à ce jour les travaux sur la commune d'Anizy-le-Château.

● **DETAILS DES TRAVAUX :**

- Une vérification de l'ensemble des aménagements a été réalisée, ce jour.

Pâture 1	<u>Commune</u> : Champs	<u>Aménagements réalisés</u>
<u>Exploitant</u> : Ph. DECLOCHEZ	<u>Cours d'eau</u> : l'Ailette	1 abreuvoir rustique Stabilisation de 2 pompes à nez 450 ml clôture électrique

- L'abreuvoir rustique a été empierré. Comme demandé lors de la précédente réunion de chantier, les lisses ont été recoupées.
- Afin de conserver une alimentation électrique de part et d'autre de l'abreuvoir, des isolateurs ont été posés sur la partie haute de l'abreuvoir.
- Au niveau de la clôture électrique, les isolateurs ont été rehaussés à 80 cm de hauteur. Le fil galvanisé a été tendu sur les 450 ml de clôture.
- L'alimentation (batterie équipée d'un panneau solaire) a été mise en place ce jour. Une vérification du bon état de fonctionnement a été effectuée par le maître d'œuvre, en présence des propriétaires/exploitants.
- Le contour des deux pompes de prairie présentes dans la pâture a été empierré et stabilisé.
- L'épi déflecteur installé en face de l'abreuvoir a été rallongé d'1,50 mètre afin de mieux rediriger le courant de l'Ailette et conserver une alimentation en eau toute l'année.



Empierrement de l'abreuvoir rustique



Epi déflecteur rallongé

- Les aménagements ont été réceptionnés ce jour par le maître d'œuvre sur le secteur de Champs.
- Des plantations d'arbustes en bosquets seront réalisées prochainement le long de l'Ailette afin de reconstituer une bande boisée, créer des zones d'ombres et limiter le développement des orties et des ronciers.

Pâturage 2	<u>Commune</u> : Anizy-le-Chateau	<u>Aménagements réalisés</u>
<u>Exploitant</u> : G. Malézieux	<u>Cours d'eau</u> : l'Ailette	2 abreuvoirs rustiques 820 ml (4 fils)

- Les abreuvoirs rustiques ont été empierrés et réceptionnés le long de l'Ailette.
- La recoupe des lisses horizontales a été effectuée.
- Les clôtures ont été déroulées. La tension des fils sera effectuée en fin de semaine.
- Sur demande du maître d'œuvre, le premier épi a été rechargé et rehaussé.
- Des plantations d'arbustes seront réalisées en fin de chantier pour concurrencer la prolifération des herbiers.



Abreuvoir rustique finalisé



Clôture en cours de montage

Pâturage 3	<u>Commune</u> : Anizy-le-Chateau	<u>Aménagements réalisés</u>
<u>Exploitant</u> : G. Malézieux	<u>Cours d'eau</u> : Affluent de l'Ailette	1 abreuvoir rustique 550 ml (4 fils)

- L'abreuvoir et l'épi déflecteur ont été posés.
- La clôture est en cours de réalisation. Cette dernière sera finalisée la semaine prochaine.



Abreuvoir rustique finalisé



Déroulage des baillages en cours

Pâture 4	<u>Commune</u> : Anizy-le-Chateau	<u>Aménagements réalisés</u>
<u>Exploitant</u> : G. Malézieux	<u>Cours d'eau</u> : Affluent de l'Ailette	1 abreuvoir rustique 200 ml (4 fils)

- Un abreuvoir rustique a été réalisé sur l'étang (source alimentant le plan d'eau et le ru de Bartel).
- Les poteaux de clôture ont été posés. Le baillage sera mis en place la semaine prochaine.
- Le maître d'œuvre a demandé à l'entreprise de rallonger la descente empierrée, le degré de pente étant jugé trop abrupte.
- Une jambe de force sera rajoutée dans un méandre afin de renforcer la solidité de la clôture. Un poteau fendu sera également remplacé.

• **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Aucune remarque complémentaire n'a été faite lors de cette réunion

• **REUNIONS DE CHANTIER**

- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de mise en défens, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages..... 07.76.01.80.28

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

• **FINANCEMENTS :**

- La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier de :



• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion aura lieu
le lundi 23 novembre 2016

à **09h30**, au niveau de la Ferme du Bartel,
sur la route entre Anizy-le-Château et Lizy



Le service technique,