

Programme de mise en défens du Vilpion et de ses affluents

Programme n°2

Compte-rendu des réunions de chantier 02 février 2017

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|--------|
| • Lieu : | Hameau de la Correrie, commune de Bray-en-Th. à 9h30 | | | |
| • Maître d'ouvrage : | • Maître d'œuvre : | • Entreprise : | | |
| Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion | Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat) | Mascitti Nino S.A | | |
| • Nom, Prénom : | • Organisme : | Présent | Absent | Excusé |
| LEFEBVRE Jean-Luc | Président du syndicat | | | ✓ |
| DEBESSE Laurent | Vice-Président du syndicat | ✓ | | |
| LE ROUX Patrice | Vice-Président du syndicat | | | ✓ |
| FELZINGER Guillaume | Union des syndicats d'aménagement | ✓ | | |
| MASCITTI Dominique | Entreprise Mascitti | ✓ | | |
| BARBIER Mickaël | | | | ✓ |
| DORGERE Bertrand | Maire de Bray-en-Thiérache | ✓ | | |
| HERBERT Pascal | Exploitant agricole | ✓ | | |
| MOULIERE Pierre-Jacques | Délégué de la commune de Hary | ✓ | | |
| DUNTZE Martin | Fédération de Pêche et Milieux Aquatiques de l'Aisne | | | ✓ |
| MENVIELLE Erwan | Agence de l'Eau Seine-Normandie | | | ✓ |
| RAFFIN Vanessa | Communauté de communes Thiérache du Centre | | | ✓ |

Ce second programme de mise en défens du Vilpion et de ses affluents a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino S.A – (siège : Villers-Cotterêts / 02.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de mise en défens se poursuivent sur la commune de Bray-en-Thiérache, au lieu-dit la Corrierie.

- **DETAILS DES TRAVAUX :**

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| <u>Pâture 11</u> | <u>Commune</u> : Gercy | <u>Aménagements réalisés</u> 1 abreuvoir rustique 1 100 ml de clôtures (électrique avec alimentation) |
| <u>Exploitant</u> : E. FAUCHEUX | <u>Cours d'eau</u> : le Chertemps | |

- La totalité des piquets de clôture sont posés. Les isolateurs permettant de fixer le fil électrique sont en cours de pose. L'électrificateur sera mis en place en toute fin de chantier, en accord avec l'exploitant.
- L'abreuvoir rustique a été terrassé puis empierré. Les lisses horizontales, en commande, seront prochainement livrées et fixées.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Pâture 14</u> | <u>Commune</u> : Saint-Gobert | <u>Aménagements réalisés</u> 1 pompe de prairie |
| <u>Exploitant</u> : D. DUVAL | <u>Cours d'eau</u> : le Vilpion | |

- La pompe à nez a été fixée et amorcée la semaine précédente.
- Une vérification de cet aménagement sera faite prochainement par le maître d'œuvre.

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| <u>Pâture 15, 16, 17 et 18</u> | <u>Commune</u> : Bray-en-Thiérache | <u>Aménagements réalisés</u> 2 abreuvoirs rustiques 2 passages à gué 1 225 ml de clôtures (4 fils) |
| <u>Exploitant</u> : P. HERBERT | <u>Cours d'eau</u> : ru du Ponceau | |

- Les travaux sont en cours sur ce lot de pâture.
- Un premier abreuvoir rustique a été réalisé dans la pâture 15 (pâture la plus en aval). Le substrat, fortement humide, a nécessité l'apport complémentaire de cailloux pour stabiliser au mieux la descente de l'abreuvoir.
- Tout comme dans la pâture 11, les lisses horizontales seront prochainement livrées et fixées.
- Sur accord du maître d'œuvre et de l'exploitant, un gros peuplier, à proximité immédiate de l'aménagement, sera abattu à titre préventif. Le bois est laissé à disposition du propriétaire.
- Dans les pâtures 16 et 17, deux passages à gué ont été construits et permettent la libre circulation des animaux d'un côté ou de l'autre du parcellaire. Des cloches en fer, fixées sur les lisses horizontales de l'aménagement, permettent de retirer ces dernières en période hivernale pour éviter toute formation d'embâcle.

- La clôture est en cours de pose sur ces deux parcelles. Les poteaux ont été majoritairement posés. Des poteaux de 3 mètres ont été, ponctuellement, plantés pour renforcer la stabilité de la clôture.
- Les travaux dans la pâture 18 débuteront dans le courant de la semaine 7. Un abreuvoir rustique et 100 m de clôtures seront implantés prochainement.



TRAVAUX DE CLOTURE ET POSE D'UN PASSAGE EN GUE EN COURS, PATURE 16

- REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Aucune remarque complémentaire n'a été faite par le maître d'œuvre durant cette réunion.

- REUNIONS DE CHANTIER

- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de mise en défens, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti..... 06.12.43.28.43

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

- FINANCEMENTS :

- La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier de :



- LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion aura lieu
le jeudi 16 février 2017
à **09h30**, au hameau de la Corrierie,
commune de Braye-en-Thiérache

Le service technique,