

Programme de mise en défens du Vilpion et de ses affluents

Programme n°2

Compte-rendu des réunions de chantier 16 février 2017

• Lieu :	Hameau de la Correrie, commune de Bray-en-Th. à 9h30			
• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :		
Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Mascitti Nino S.A		
• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
LEFEBVRE Jean-Luc	Président du syndicat	√		
DEBESSE Laurent	Vice-Président du syndicat	√		
LE ROUX Patrice	Vice-Président du syndicat			√
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	√		
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti	√		
BARBIER Mickaël		√		
HERBERT Pascal	Exploitant agricole	√		
MOULIERE Pierre-Jacques	Délégué de la commune de Hary	√		
DUNTZE Martin	Fédération de Pêche et Milieux Aquatiques de l'Aisne			√
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			√
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes Thiérache du Centre			√

Ce second programme de mise en défens du Vilpion et de ses affluents a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino S.A – (siège : Villers-Cotterêts / 02.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de mise en défens se finalisent sur la commune de Braye-en-Thiérache, au lieu-dit la Corrierie. L'entreprise a débuté la restauration de la dernière pâture.

- **DETAILS DES TRAVAUX :**

Pâtures 15, 16, 17 et 18	<u>Commune</u> : Braye-en-Thiérache	<u>Aménagements réalisés</u>
<u>Exploitant</u> : P. HERBERT	<u>Cours d'eau</u> : ru du Ponceau	2 abreuvoirs rustiques 2 passages à gué 1 225 ml de clôtures (4 fils)

- Un abreuvoir rustique a été créé dans la pâture n°15. Cet aménagement a été vérifié et jugé conforme par le maître d'œuvre lors de cette réunion.
- Les ouvriers ont veillé à déposer quelques pierres en face de l'aménagement afin de réorienter les écoulements du ru vers l'aménagement.
- Cet aménagement a permis de sécuriser l'accès à l'eau aux bêtes et de mettre en défens une partie de la zone humide, fortement impactée par le piétinement des bovins.
- Un gros peuplier sénescant, situé au pied de l'abreuvoir, a été abattu pour prévenir du risque de chute et de dégradation des aménagements.
- Quelques déchets (ancienne buse et bidon) ont été observés dans le cours d'eau. Le maître d'œuvre a demandé aux ouvriers de les retirer et de les évacuer en décharge agréée.



PHOTOS AVANT ET APRES CONSTRUCTION DE L'ABREUVOIR RUSTIQUE DANS LA PATURE 15

- La pose de la clôture et la réalisation du passage à gué sont terminés dans la pâture 16.
- Les lisses horizontales ont été posées sur l'abreuvoir et les raccords avec la clôture ont été effectués.
- Le retrait des embâcles et des encombres a permis de faire légèrement baisser le niveau d'eau et de restaurer un lit mineur. La pose de la clôture, des deux côtés de la rivière va faciliter la création de banquettes végétalisées.
- Les saules, présents dans la pâture, ont été étêtés par l'exploitant avant la pose des clôtures.



CLOTURES ET PASSAGE A GUE TERMINES, PATURE 16

- Sur demande du maître d'œuvre et de l'exploitant, quelques piquets non-stabilisés ont été remplacés par des piquets de 3 ml dans la pâture 17. Les lisses ont également été posées sur le passage à gué.
- Afin de restaurer les écoulements et éviter une retenue d'eau trop importante en amont du passage à gué, le chenal central a été approfondie de quelques centimètres évitant ainsi le colmatage et l'envasement du ruisseau.
- Suite aux précipitations de ces derniers jours, des poches d'eau se sont formées le long de la clôture. Afin de permettre l'évacuation de ces flaques, il est demandé aux ouvriers de réaliser manuellement de petites saignées.



PASSAGE A GUE TERMINE



CHENAL D'EVACUATION A REALISER

- Les travaux ont débuté dans la dernière pâture (n°18). Le barbelé est en cours de pose et de tension. En accord avec le maître d'œuvre, une porte équipée d'un balancier a été posée pour permettre l'entretien de la berge opposée par le propriétaire.
- Un alignement de frênes surplombant la future clôture a été abattu. Ces arbres, en très mauvais état sanitaire, devaient être coupés pour éviter toute chute ou dégradation sur les futurs aménagements.
- Le piquetage de l'abreuvoir rustique a été convenu ce jour.

• REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Les travaux sur le secteur de la Corrierie seront terminés la semaine prochaine.
- Les ouvriers finaliseront les derniers hectomètres de clôtures sur les communes de Gercy et Voulpaix.
- Les pompes de prairie seront installées et mises en fonctionnement.

• REUNIONS DE CHANTIER

- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de mise en défens, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti..... 06.12.43.28.43

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

• FINANCEMENTS :

- La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier de :



• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion aura lieu
le mercredi 01 mars 2017
à **09h30**, au hameau de la Corrierie,
commune de Braye-en-Thiérache

Le service technique,

