



Programme pluriannuel de restauration du Lerzy et de ses affluents

Tranche 1

Compte-rendu des réunions de chantier Du 31 Mai 2017

• Lieu :	Ferme du Bois-là-Haut – commune de Lerzy à 13h30			
• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :		
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Mascitti Nino SA		
• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du SIABOA			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du SIABOA			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre			✓
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti			✓
BARBIER Mickaël		✓		
PECHEUX Gabriel	Commune de Lerzy	✓		
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
FRAYON Thierry	Entente Oise-Aisne			✓
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓

Les travaux de restauration du ru du Lerzy et de ses affluents – tranches 1 – ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.)

• **AVANCEMENT DES TRAVAUX :**

- Les travaux de mise en défens, sur la commune de Lerzy, se poursuivent.

- La pose des clôtures sur la partie aval est sur le point de se terminer (reste poteaux de coin à poser et tension des baillages à réaliser).
- Une vérification des clôtures posées sur la partie aval a été effectuée en présence du propriétaire, du représentant du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre.
- Aucune remarque n'a été faite sur la qualité des constructions qui respectent le cahier des charges.
- Le maître d'œuvre fait cependant remarquer que les cavaliers ne doivent pas trop être enfoncés afin de garantir le passage des barbillons lors de la tension des fils.



Clôture posée le long du Lerzy (tension des fils à réaliser)



Tronçon à terminer de clôturer (fixation des barbelés)

- Cette réunion a permis de piqueter et d'implanter les futures zones d'abreuvement.
- Huit systèmes d'abreuvement composés d'abreuvoirs rustiques, de passages à gué et d'abreuvoirs gravitaires sont prévus sur ce site.
- La livraison des fournitures et l'acheminement des cailloux débuteront dans les prochains jours.
- Les faibles niveaux d'eau du moment vont permettre un bon calage des aménagements.

• **REMARQUES, OBSERVATIONS ET TRAVAUX RESTANTS :**

- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti Nino SA 06.12.43.28.43
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74
M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 03.23.97.90.24

• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu
le mercredi 14 juin 2017, à 14h00
Ferme du Bois-là-Haut, commune de Lerzy

Le service technique,

