



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

Programme pluriannuel de restauration du Lerzy et de ses affluents

Tranche 3

Compte-rendu de la réunion de chantier du 19 Juillet 2018

• Lieu :	Devant l'Eglise de Lerzy à 10h00			
• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :		
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Mascitti Nino SA		
• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du SIABOA	✓		
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du SIABOA			✓
DUMON Patrick				✓
GUILLAUME Alain				✓
THOMAS Jean-Jacques				✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
BARBIER Mickaël	Entreprise Mascitti	✓		
FAUCHART Dominique	Exploitant	✓		
DELANGE Claire	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
FARAMUS Isabelle	Conseil Départemental de l'Aisne			✓

Les travaux de restauration du ru du Lerzy et de ses affluents – tranches 3 – ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.)

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- Les travaux de mise en défens du Lerzy et de ses affluents ont débuté le 09 Juillet dernier.
- Ces travaux comprennent :
 - un nettoyage des emprises de la clôture,
 - la pose de 380 ml de clôture barbelés le long du Lerzy,
 - la pose de 1 180 ml de clôture pour protéger trois affluents,
 - la construction de deux passages à gué et d'un abreuvoir gravitaire pour permettre l'abreuvement des animaux.

- **AVANCEMENT DES TRAVAUX :**

PATURE 1

- L'implantation des piquets et la pose des 4 fils barbelés sont terminées. Une vérification de la bonne stabilité des poteaux et de la tension des fils a été réalisée par le maître d'œuvre et le représentant du maître d'ouvrage.
- Un passage à gué est actuellement en cours de finalisation (reste le réglage et la stabilisation des cailloux). Ce passage à gué permet la traversée des animaux et l'abreuvement de ces derniers. Le lit a été légèrement redessiné afin d'éviter l'élargissement de la zone humide, d'améliorer les écoulements et d'assainir la zone.
- Afin d'éviter aux animaux d'accéder aux zones les plus humides, une clôture électrique va être temporairement posée par l'exploitant, en rive gauche.



Etat initial de la pâture



Etat actuel de la pâture



Passage à gué en cours de réalisation

PATURE 2

- L'implantation des poteaux le long du Lerzy et des deux affluents est également terminée. La pose du baillage sera réalisée dans les prochains jours.
- Le passage à gué prévu sur le premier affluent est terminé.
- L'abreuvoir gravitaire, composé d'un bac de 1500 L en polyéthylène est en cours de réalisation. Le tuyau d'alimentation a été enfouit. La tranchée a été rebouchée et relissée. La zone d'abreuvement a été empierrée.
- La livraison et la mise en fonctionnement de l'abreuvoir sera effectué dans les prochains jours.



Passage à gué terminé sur affluent n°1



Zone du futur abreuvoir gravitaire

• REMARQUES ET OBSERVATIONS :

- Aucune remarque n'a été faite par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre durant cette réunion.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – Entreprise Mascitti Nino SA 06.12.43.28.43

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 03.23.97.90.24

• FINANCEMENT :

- La réalisation de ce programme pluriannuel de restauration est possible grâce au soutien financier de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Départemental de l'Aisne.



• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier aura lieu
le jeudi 09 Août 2018, à 10h00
*Devant l'église de Lerzy,
Commune de Lerzy, 02260*

Le service technique,