

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

Travaux d'arasement du seuil de l'ancien moulin de Chaourse

Compte-rendu n° 9 de la réunion du 6 novembre 2019

• Lieu :	Mairie de Chaourse	
• Maître d'ouvrage (MO) :	Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion M. LEFEBVRE : Président	
• Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) :	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques M PACAUD : 03.23.20.36.10 g.pacaud@griv.fr	• Maître d'œuvre (MOE) Bureau d'études ECAA M. DANIEL : 07.70.29.68.53 gdaniel@ecaa02.fr
• Contrôleur extérieur	SOCOTEC Damien Religieux : 06 13 40 01 81 damien.religieux@socotec.com	• Coordonnateur SPS SOCOTEC Laurent Goujart : 06 18 94 41 71 Laurent.GOUJART@socotec.com
• Entreprise Lot 1 : Génie-civil	CGCR Conduite de travaux : Amandine De Barba : 06 47 82 94 17 amandine.debarba@cgcr.fr	• Entreprise Lot 2 : Travaux en rivière CGCR Conduite de travaux : Amandine De Barba : 06 47 82 94 17 amandine.debarba@cgcr.fr Sous-traitant : SARL HOURRIER Hourrier Alexandre 06 40 23 48 52 hourrier-entreprise@wanadoo.fr
EXPERTISE JUDICIAIRE – REFERE PREVENTIF PHILIPPE VERHAEGHE Por : 06 45 37 66 99 - philippe.verhaeghe7@orange.fr		

PROCHAINE REUNION LE 13 novembre 2019 à 9h00 sur site – accès côté « bras mort »

Les personnes convoquées aux réunions sont indiquées dans le tableau ci-après (en dernière colonne).

Les travaux d'arasement du seuil de l'ancien moulin de Chaourse sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie



Région
Hauts-de-France

• Nom, Prénom :	• Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
M. Lefebvre	Président Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion Mail : jean.luc.lefebvre.st02@gmail.com	✓			✓
M. Le Roux	Vice-président Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion Mail : pafler@aol.com	✓			✓
M. Charpentier	Maire de Chaourse mairiechaourse@orange.fr - 03 23 21 36 33	✓			✓
M. Delbaere	Adjoint au maire de Chaourse	✓			✓
M. Girardot	Chef de service eau et biodiversité Communauté de Communes des portes de la Thiérache lgirardot@portes-de-thierache.fr	✓			
Mme TUAUX	Agence Française pour la Biodiversité Mail : sophie.tuaux@afbiodiversite.fr		✓		
M. ALAVOINE	Agence Française pour la Biodiversité Mail : jean-francois.alavoine@afbiodiversite.fr		✓		
Mme FALCONNET	Agence de l'eau Seine Normandie – Vallées d'Oise FALCONNET.MADISONE@aesn.fr		✓		
M. GOUJARD.	CSPS – SOCOTEC Laurent.GOUJART@socotec.com				
M. RELIGIEUX	Bureau de contrôle – SOCOTEC damien.religieux@socotec.com				

LELIEVRE Anne-France	Direction Départementale des Territoires – Unité Police de l’Eau - 03.23.24.65.21 Mail : ddt-env@aisne.gouv.fr Mail : anne-france.lelievre@aisne.gouv.fr		v		
VERHAEGHE Philippe	Expert judiciaire Mail : philippe.verhaeghe7@orange.fr				
PACAUD Geoffrey	USAGMA – Assistant à maîtrise d’ouvrage Mail : g.pacaud@griv.fr	v			
DANEL Guillaume	ECAA – Maître d’œuvre gdanel@ecaa02.fr	v			v
AMANDINE De Barba	CGCR – ENTREPRISE LOT 1 et 2 Amandine.debarba@cgcr.fr	v			v
HOURRIER Alexandre	HOURRIER – Sous-traitant CGCR LOT 2 hourrier-entreprise@wanadoo.fr			v	
LOIZEAUX Jean-Claude LOIZEAUX Sébastien Propriétaire parcelle ZH 14	Sebastien.loizeaux@orange.fr Loizeaux0687@orange.fr				
ROCOURT Philippe M. BIBE Propriétaire parcelles Zh19, B 1519, 1517, 1160 et 1159	philipperocourt@sfr.fr				
M. CHOAIN Propriétaire parcelle B1509 Exploitant parcelle B 1163	choain02@orange.fr				
M. ROCOURT Christian Propriétaire parcelle B1163					
M. PICARD Patrick Propriétaire parcelle ZH16					

MO : Maître d’ouvrage

MOE : Maître d’œuvre

BC : Bureau de Contrôle

Les travaux d’arasement du seuil de l’ancien moulin de Chaourse sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie



Région
Hauts-de-France

- ADMINISTRATIF:

Marché notifié le 27/05/2019.

L'entreprise CGCR a déclaré en sous-traitance pour le lot 2 l'entreprise SARL HOURRIER.

Définition des droits de passages et des travaux par parcelles acté sur le CR n°2.

Envoi des conventions de passage et de travaux prévu le 26/09/2019 – en attente du retour des propriétaires.

- PHASE DE PREPARATION DES TRAVAUX:

Il est demandé à l'entreprise de transmettre en fin de phase de préparation :

- Les études de dimensionnement et de conception de la passerelle – plans V5 - **Fait et validé MOE 05/08/2019 + BC 18/07/2019**
- Les notes de calculs des bétons armés pour l'abaissement du seuil – **Fait et validé MOE 29/07/2019 + BC 06/09/2019**
- La note de calcul de la stabilité du talus renforcé en génie végétale (stabilité au glissement) **Fait et reçu le 09/10/2019 – en attente VISA SOCOTEC**
- Les fiches d'agrément des fournitures et matériaux pour l'ensemble des lots 1 et 2 – **fait et validé MOE le 24/09/2019**
- Le phasage de réalisation de l'abaissement du seuil respectant l'obligation primordiale de maintenir la stabilité des ouvrages riverains (murs des culées et murs de la mairie) – **Fait et Validé MOE dans le VISA du 06/09/2019 SOCOTEC et du 29/07/2019 MOE**
- Un plan montrant les zones pour les installations de chantiers et de stockage des matériaux, Les accès aux chantiers, les routes empruntées pour les livraisons des matériaux et autres fournitures, zones de manutention pour la passerelle – **Fait et validé MOE/MOA**
- Une copie des conventions d'accès par des parcelles privées – **transmis aux propriétaires et exploitants le 26/09/2019 – en attente de retour des propriétaires.**
- Calcul de stabilité des talus renforcés : **transmis à SOCOTEC le 09/10/2019 – VISA reçu le 28/10.**

- DOCUMENTS A TRANSMETTRE :

MOE >CGCR :

CGCR>MOE :

SOCOTEC > MOE et CGCR :

- TRAVAUX:

Planning prévisionnel :

Les travaux d'arasement du seuil de l'ancien moulin de Chaourse sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie



Extrait du planning général des travaux

OPERATIONS	PERI	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	
		Semaine 42					Semaine 43					Semaine 44					Semaine 45					Semaine 46					
		Octobre															Novembre										
TRAVAUX PREPARATOIRES																											
Demande de DICT																											
Remise des plans d'exécution et documents administratifs																											
TRAVAUX DE GENIE CIVIL																											
Installation de chantier et amenée des matériels																											
Pose de panneaux d'information - Piquetage repérage des réseaux																											
Aménagement du déversoir de crue																											
Réalisation des batardeaux																											
Réalisation des rampes d'accès																											
Maintien de service des réseaux existants																											
Démontage de la passerelle																											
Démolition des piles centrales																											
Arasement du radier (par passe de 1m de large)																											
Réfection du radier (par passe de 1m de large)																											
Reprise en sous œuvre en cas de besoins																											
Agrandissement du radier																											
Obstruction du canal de dérivation																											
Réfection des chevêtres des culées																											
Rénovation des maçonneries existantes																											
Pose de la passerelle métallique																											
Remise en eau																											
Raccordement de la passerelle métallique y compris enrobés																											
Nettoyage et repli																											
TRAVAUX EN COURS D'EAU - DU SEUIL JUSQU'AU DEVERSOIR																											
Débroussaillage et abattage																											
Déblais y compris évacuation																											
Remblais en craie																											
Enrochement de pieds de talus																											
Remblais renforcé végétalisé - Remblai																											
Remblais renforcé végétalisé - Géonatte coco																											
Réalisation de la banquette																											
Réalisation de la banquette - Géonatte coco																											
Recharge granulaire du lit																											
Travaux de plantation et d'aménagement																											
TRAVAUX EN COURS D'EAU - EN AMONT DU DEVERSOIR																											
Débroussaillage et abattage																											
Déblais y compris évacuation																											
Remblais issus de déblais																											
Travaux de plantation et aménagement																											
Epis en fagots et pieux de bois																											
AMENAGEMENT DE LA FOSSE DE DISSIPATION																											
Débroussaillage et abattage																											
Remblais issus de déblais																											
Réalisation de banquettes																											
Réalisation de banquettes - Géonatte coco																											
Protection de talus (enrochements)																											
Aménagement des talus, protection et plantation																											
Tranche optionnelle n°1 : CLOTURE																											
Réalisation de clôture fils ronce																											
Tranche optionnelle n°2 : ABREUVOIRS																											
Aménagement d'un abreuvoir																											
Pose d'une pompe à nez																											

Avancement des travaux :

Les pieds de murs sont stabilisés et les des reprises de maçonneries sont faites à 80 %.

Le coulage des sommiers de la passerelle est en cours de ferrailage lors de la réunion et coulés en béton ce jour.

La pose de la passerelle est prévue pour le mardi 12 novembre.

Les travaux en berge n'ont pas démarré à ce jour suite aux précipitations des derniers jours empêchant la mise en œuvre de la terre en remblai renforcé.

Les travaux d'arasement du seuil de l'ancien moulin de Chaourse sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie



Région Hauts-de-France



La commune est en cours de travaux dans l'ancienne prise d'eau du moulin pour canaliser son réseau EP. CGCR démarrera la fermeture de la galerie dès la fin de la pose de la canalisation.

Travaux en cours et points techniques validés en réunion :

Le dégagement des maçonneries est en cours ainsi que le rejointoiment. En rive gauche, au droit de, l'angle formé par la culée de la passerelle et le mur en retour, il est décidé de ne pas procéder aux remplacements des briques mais de faire un masque en mortier à haute performance et des ancrages dans la maçonnerie.

La commune souhaite que l'enduit au mortier/résine soit de teinte rouge proche de la teinte des briques.



A l'issue de la pose de la nouvelle passerelle et de la reprise des supports de la canalisation EU, le massif en maçonnerie sera reprofilé selon les redents faits contre le mur de la mairie en suivant la fissure existante.



Point technique à voir la mairie :

Adapter les descentes de gouttières pour ne plus avoir de ruissellement le long du mur et ainsi préserver le bon état du mur.

Travaux à venir :

- élévation du mur de comblement de l'ancienne prise d'eau,
- pose de la nouvelle passerelle,
- réalisation de la pièce de maintien de la conduite EU et sa pose,
- arasement du massif en maçonnerie selon la fissure,
- enlèvement des embacles arrivés en aval du seuil suite aux dernières montées d'eau,
- enlèvement des embacles sur l'amont pour récupérer le batardeau WATERGATE et voir ses dégats.

Prochaine réunion :

Le 13 novembre 2019 à 9h sur site par l'accès de chantier coté bras mort