



**UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES**  
Service technique

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE, L'ENTRETIEN ET LE  
NETTOYAGE DE LA RIVIERE DITE LE PETIT MORIN**

## Aménagement du ru de Torailles

### Compte-rendu de la réunion de chantier du 12 octobre 2016

<b>Lieu :</b>	Ru de Torailles, rue Courbetin à 9h30
---------------	---------------------------------------

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat intercommunal du Petit Morin	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	NINO MASCITTI SA

<b>Nom, Prénom:</b>	<b>Organisme :</b>	<b>Présent</b>	<b>Absent</b>	<b>Excusé</b>
MOROY Alain	Président du Syndicats	x		
NAUDIER Bernard	Propriétaire du terrain	x		
AUBRY Vincent	Union des Syndicats de rivières	x		
NAUDIER Christian	Commune de Vendières	x		
ROBIN Claude	Commune de Vendières	x		
OBERT René	Commune de la Celles-sous-Montmirail	x		
HENRY Patrice	Commune de Marchais en Brie	x		
VANCOILLIE Jacky	Commune de Montdauphin	x		
HOUPERT Maxime	Entente Marne			x
LABOUREL Sabine	Agence de l'eau Seine-Normandie			x

- Cette réunion de chantier concerne les travaux d'aménagement du ru de Torailles. Ces travaux ont été confiés, après consultation, à l'entreprise NINO MASCITTI SA – (siège : 6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS).

### SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux de talutage des berges et du lit sont terminés.
- Les travaux de mise en défens du cours d'eau sont achevés.
- L'entreprise repassera sur site dans maximum 2 semaines afin de réaliser les plantations d'hélophytes et des boutures de saule, les conditions climatiques actuelles n'étaient pas favorables.

### DETAIL DES TRAVAUX :

- Récapitulatif sur le déroulement des travaux d'aménagement du ru :
  - Remise en état du lit au niveau de la confluence,
  - Talutage des berges en pente douce,
  - Ensemencement et pose du géotextile sur les berges pouvant subir une forte érosion,
  - Mise en œuvre des banquettes en pied de berge,
  - Construction d'un abreuvoir rustique en bordure du lit du Petit Morin,
  - Pose des clôtures en bordure du ru de Torailles et du Petit Morin,
  - Plantation des boutures de saules et des hélophytes. (A venir)
- La berge en rive gauche, au niveau de l'ancien passage à gué, a été restaurée avec le surplus de terre.
- Sur la pose des piquets de clôture, l'entreprise MASCITTI a dû égaliser un merlon de curage constitué de pierre/terre afin de pouvoir planter les pieux à la bonne profondeur.
- Le propriétaire et l'exploitant sont satisfaits des travaux, notamment de l'abreuvoir rustique. Celui-ci permet l'amélioration de la qualité sanitaire de la zone d'abreuvement.
- Le contrôle des plantations ne nécessitant pas une réunion de chantier, celui-ci sera effectué par le Service de technique de l'USAGMA ou par le Maître d'ouvrage.



*Suppression des merlons de curage pour la pose de la clôture*



*Pose de la clôture*



Banquettes d'hélophytes



Abreuvoir rustique

### REMARQUES :

- Les travaux sont financés par l'Agence de l'Eau Seine Normandie – Vallées de Marne (50%) et l'Entente Marne (30%).



- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'aménagement, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – Entreprise MASCITTI ..... 06.12.43.28.43

M. AUBRY Vincent – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74

### LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- Cette réunion clôture les travaux d'aménagement du ru de Torailles.

Le service technique,