



Programme pluriannuel de restauration du Lerzy et de ses affluents

Tranche 1

Compte-rendu des réunions de chantier Du 12 avril 2017

• Lieu :	Ferme du Bois-là-Haut – commune de Lerzy à 10h00			
• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :		
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Mascitti Nino SA		
• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du SIABOA			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du SIABOA			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre			✓
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti			✓
BARBIER Mickaël		✓		
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
FRAYON Thierry	Entente Oise-Aisne			✓
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓

Les travaux de restauration du ru du Lerzy et de ses affluents – tranches 1 – ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.)

• **AVANCEMENT DES TRAVAUX :**

- Les travaux de restauration - tranche 1 - du Lerzy ont repris. Ces derniers consistent à mettre en place des abreuvoirs et des clôtures sur le site de la Ferme du Bois-là-Haut, commune de Lerzy.

- Plusieurs visites de chantier, en présence du propriétaire-exploitant, ont permis de bien définir les attentes de chacun et de procéder au piquetage des zones de travaux.
- Ainsi, 8 systèmes d'abreuvement et un peu plus de 3 000 ml de clôture sont prévus sur ce secteur.
- Les travaux actuels consistent à mettre en place uniquement les clôtures. Les abreuvoirs seront réalisés dans un second temps (période d'été).
- 290 ml de poteaux ont, à ce jour, été posés. Les baillages sont en cours de fixation.
- En accord avec le propriétaire, les clôtures doivent être le plus linéaire possible pour permettre une meilleure tension des fils. Les poteaux tendeurs, placés tous les 50 ml, seront équipés de jambes de force complémentaires.



Poteau tendeur renforcé



Alignement de la clôture

• **REMARQUES, OBSERVATIONS ET TRAVAUX RESTANTS :**

- Les premiers linéaires de clôtures ont été vérifiés par le maître d'œuvre et le représentant du maître d'ouvrage. Aucune remarque n'a été faite sur la qualité de la prestation et le respect des consignes.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti Nino SA 06.12.43.28.43

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 03.23.97.90.24

• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu
le mercredi 26 avril 2017, à 13h30
Ferme du Bois-là-Haut, commune de Lerzy



Le service technique,