



Travaux de restauration du ru de Saint-Gobain

**UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES**

Service technique

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AVAL AXONAISE

«Civilité» «Nom\_prénom»  
«Adresse\_1»  
«Adresse\_2»  
«Adresse\_3»  
«CP» «Ville»

## Renaturation du ru de Saint-Gobain sur la commune de Deuillet Zone le Champ Pain

### Compte-rendu de la réunion de piquetage 15 novembre 2017

Lieu :	Etang communal de Deuillet
--------	----------------------------

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AVAL AXONAISE	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	ENVIRONNEMENT ET FORETS

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
Jean-Michel MACHU	Président du syndicat	X		
Bruno GRADELET	Vice-Président	X		
Stephane GAY	ENVIRONNEMENT ET FORETS	x		
Bernard MAHU	Maire de Deuillet			X
M. GRARDEL	Adjoint mairie de Deuillet		X	
William HUCHET	Union des syndicats	X		
	Agence de l'eau Seine-Normandie		X	
	Direction Départementale des Territoires de l'Aisne		X	

Cette réunion concerne la réception des travaux de renaturation du ru de Saint-Gobain sur la commune de Deuillet. Ces travaux ont été confiés, à l'entreprise ENVIRONNEMENT ET FORETS, 72 route de Soissons 02290 FONTENOY.

**AVANCEMENT DES TRAVAUX :**

Cette réunion de chantier a permis de valider et de réceptionner l'ensemble des travaux réalisés. Conformément à la dernière réunion de chantier, l'entreprise a :

- Créé un lit sinueux avec les matériaux issus du curage sur 160 ml
- Posé un treillis coco sur les banquettes avec renforcement par des agrafes de fers à béton (doublé sur l'ensemble du linéaire)
- Planté 800 hélophytes sur les banquettes
- Planté des boutures de saule sur les berges concaves
- Planté des végétaux arbustifs en milieu et haut de berge
- Réalisé un engazonnement des berges sur 160 ml
- Déconnecté l'étang communal avec création d'une noue de surverse en cas de montée des eaux.

**DETAIL DES TRAVAUX :**



Déblai-Remblai



Création d'un lit sinueux



Pose du géotextile



Banquettes d'hélophytes

Les différentes étapes de renaturation (Partie aval)

*Travaux de restauration du ru de Saint-Gobain*



*Les différentes étapes de renaturation (Partie amont)*

### REMARQUES, OBSERVATIONS :

- L'ensemble des travaux donne entière satisfaction sous réserve de la bonne reprise des végétaux, un suivi régulier sera réalisé.
- La restauration du ru de Saint-Gobain au niveau de l'étang communal de Deuillet a permis :
  - au cours d'eau de retrouver un aspect beaucoup plus naturel ;
  - de diversifier les écoulements et les habitats ;
  - d'améliorer la capacité auto-épuration du cours d'eau.
  - de limiter le risque inondation en amont
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le projet de renaturation du ru de Saint-Gobain, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
  - M. Jean-Michel MACHU – Président du Syndicat ..... 03.23.56.43.75
  - M. Loïc GUE – Entreprise ENVIRONNEMENT ET FORETS ..... 06.49.63.51.95
  - M. William HUCHET – Union des syndicats..... 03.23.20.36.74

### FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :



### LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

Cette dernière réunion finalise le projet de restauration du ru de Saint-Gobain.

Le service technique,



**William HUCHET**  
**Technicien de rivières**  
10 rue du Bon Puits  
02000 Chivy-les-Étouvelles  
Tel : 03.23.20.36.74  
Port : 06.07.71.26.60  
Mail : union-des-syndicats@griv.fr

Retrouvez-nous sur : [www.union-des-syndicats.fr](http://www.union-des-syndicats.fr)