

Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

Travaux du LOT 1 et LOT 2

TRANCHE 1

Compte-rendu de la réunion de chantier 20 juillet 2017

Lieu :	Ferme de l'Hermitage, Launoy à 09H30
---------------	--------------------------------------

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 1 :FORETS ET PAYSAGES Lot 2 :MASCITTI NINO



Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du syndicat			✓
HUCHET William	Union des syndicats	✓		
HUGE Maurice	Vice-Président du Syndicat			✓
BARBIER Mickael	Mascitti Nino	✓		
DE REKENEIRE Claude	Délégué du Syndicat	✓		
SAMIER Jean-Luc	Maire de Launoy	✓		
	Agence de l'eau Seine-Normandie		✓	
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne		✓	
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique		✓	
	Agence Française pour la Biodiversité		✓	

- Cette réunion concerne le suivi de chantier des LOT 1 et 2 de la tranche 1 du PPRE de la Crise. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS).

SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux de mise en défens de la Crise et de ses affluents se poursuivent.
- Au préalable un entretien de la ripisylve a été réalisé sur les parcelles ciblées lors de la réunion de piquetage afin de faciliter la mise en défens du cours d'eau.

DETAIL DES TRAVAUX :

<p style="text-align: center;"><u>Parcelle N°3 et 516</u></p> <p><u>Commune</u> : Launoy <u>Exploitant</u> : M. Feltes <u>Cours d'eau</u> : ru de Launoy</p>	<p style="text-align: center;"><u>Travaux réalisés</u></p> <p style="text-align: center;">Entretien ripisylve ; 2 abreuvoirs rustiques et 350 ml (4 fils)</p>
 <p style="text-align: center;"><u>Abreuvoir rustique sur la parcelle N°3</u></p>	 <p style="text-align: center;"><u>Abreuvoir rustique sur la parcelle N°516</u></p>
<p><u>Remarques</u> : Un talutage des berges dégradées par le piétinement a été réalisé</p>	

<p style="text-align: center;"><u>Parcelle N°616 et 617</u></p> <p><u>Commune</u> : Maast-et-Violaine <u>Exploitant</u> : M. DEVILLE <u>Cours d'eau</u> : ru de Violaine</p>	<p style="text-align: center;"><u>Travaux réalisés</u></p> <p style="text-align: center;">1 abreuvoir rustique 20 ml (4 fils)</p>
 <p style="text-align: center;"><u>Photo de l'abreuvoir en cours de réalisation</u></p>	
<p><u>Remarques</u> : l'abreuvoir est terminé</p>	

Parcelle N°60 a et b

Commune : Courdoux

Exploitant : M. Henou et Binet

Cours d'eau : ru de Courdoux

Travaux à réaliser

1 abreuvoir rustique ; 1 Passage à gué et
400 ml (4 fils)



Avant travaux



Après travaux

Remarques : le passage à gué ainsi que la pose de clôtures est actuellement en cours.

Parcelle N°535 ; 527 ; 526 et 525

Commune : Nampteuil-sous-Muret

Exploitant : M. DE REKENEIRE

Cours d'eau : la Crise

Travaux à réaliser

Entretien ripisylve ; 2 abreuvoirs rustiques et 580 ml
(4 fils)



Avant travaux



Après travaux

Remarques : l'entretien de la ripisylve sur ces parcelles est terminé et en attente pour la création des aménagements

REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Pour l'ensemble des ouvrages, un ensemencement est prévu lorsque les conditions climatiques seront favorables afin de faciliter la reprise de la strate herbacée et permettre une meilleure stabilité des berges.
- L'entreprise veillera dans la mesure du possible à informer les riverains 48H avant son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
M. WILLIAM HUCHET – Union des syndicats 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier aura lieu le **Judi 27 juillet 2017 à 9h30** à la ferme de M. Binet, rue principale à Courdoux.



Le service technique,