

<h2 style="color: #0070C0;">Désembâchement des cours d'eau 2022-2025</h2> <h3 style="color: #FFC000;">Syndicat du Bassin Versant du Petit Morin Amont</h3>		N° Projet : MVSR.140
Date : 04/11/2024	Numéro : 01	Lieu : 51 communes (Marne, Aisne, Seine-et-Marne)
EQUIPE PROJET		
MVS RENARTURATION		
Superviseur	Mathieu LASVAUX	06.84.84.72.68 ml-mvs@renaturation.fr
Ouvrier du Génie Ecologique	Baptiste FACON	06.74.63.31.26 bf-mvs@renaturation.fr
Conducteur d'engins	Maxime DELPORTE	06.60.03.15.25 mvs@renaturation.fr
OPERATIONS REALISEES		
DESEMBACLEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Démarrage des opérations sur site le 14/10/2024 Gestion des embâcles de l'amont vers l'aval Quantité prévisionnelle : 133 embâcles géoréférencés comme suit https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WMyJZkerCqeL-OYCQBsURLdC9DQDizo&usp=sharing Quantité commandée : 116 références Durée prévisionnelle : 4 semaines environ 	
Avancement S42, 43 et 44	<ul style="list-style-type: none"> 14/10/2024 : 5 embâcles gérés 15/10/2024 : 6 embâcles gérés 16/10/2024 : 14 embâcles gérés dont 6 supplémentaires à la demande du maire de Mécringes 17/10/2024 : 7 embâcles gérés 18/10/2024 : 5 embâcles gérés 21/10/2024 : 7 embâcles gérés 22/10/2024 : 7 embâcles gérés 23/10/2024 : 10 embâcles gérés dont 1 supplémentaire (14 bis) 24/10/2024 : 9 embâcles gérés dont 1 supplémentaire 25/10/2024 : 2 embâcles gérés 28/10/2024 : 9 embâcles gérés 29/10/2024 : 7 embâcles gérés dont 2 à la demande de M.Roche 30/10/2024 : 3 embâcles gérés dont 1 à la demande du maire du Thoult-Trosnay 31/10/2024 : 3 embâcles supplémentaires gérés dont 2 à la demande du maire de Mécringes et le 25 bis Points investigués depuis le démarrage des opérations : 100% des 133 embâcles référencés au droit du linéaire, 94 embâcles gérés et 39 non gérés (pb d'accès car terrain inondé ou déjà gérés par les riverains) Gestion manuelle au 31/10/2024 : 3 unités Gestion mécanique au 31/10/2024 : 91 unités 	
Autre	<ul style="list-style-type: none"> Visite de site de Monsieur COSTELET les 16 et 17/10/2024 Visite de site de Monsieur MARCY le 18/10/2024 Visite de site de Monsieur ROCHE les 21 et 29/10/2024 Réunion sur site le 30/10/2024 Mécringes 	

SUIVI	
Environnemental	<ul style="list-style-type: none"> • Kit antipollution à disposition des équipes opérationnelles • Stockage des produits de coupes à 10 m du haut de berge
Technique	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation technique du projet aux équipes opérationnelles : 20/09/2024 • Surveillance du linéaire réalisée du 23 au 27/09/2024 en complément du référencement participatif • Courriers d'information aux riverains transmis les 19/09 et 08/10/2024 aux mairies et riverains concernés par les opérations de surveillance et de désembâclement • 3 unités ont été faites manuellement, les 91 autres ont été mécanisées
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Accueil sécurité du personnel : présentation du PDP le 14/10/2024 • Accident : sans objet

PLANNING			
Durée prévisionnelle des opérations	3 à 4 semaines	Retard (Non / Oui) : Si oui indiquer la raison	Non BC5 reçu le 03/10/2024 – délai d'exécution conforme
Avancement au 31/10/2024	3 semaines		
Prévisionnel	Fin des travaux sur site pour cette campagne 2024 de désembâclement		

FAITS MARQUANTS	
Nature (si arrêt de chantier indiquer la durée)	<ul style="list-style-type: none"> - Le niveau d'eau du petit Morin a été haut pendant toute la durée des travaux. - Certains secteurs inondés n'ont pas permis d'accéder avec la pelle mécanique au cours d'eau

EFFECTIFS				
Personnel	Poste	Société	Date	Heures
Baptiste FACON	Ouvrier du génie écologique	MVS Renaturation	Du 23/09 au 31/10/2024	160 H
Maxime DELPORTE	Chauffeur d'engin	MVS Renaturation	Du 14/10 au 31/10/2024	120 H

ENGINS ET EQUIPEMENTS			
Matériel	Société	Heure / Equipement	Quantité
SANDERO	MVS Renaturation	160H	1
JCB JS 160	MVS Renaturation	120H	1
PINCE DE TRI	MVS Renaturation	120H	1
TRONCONNEUSES	MVS Renaturation	120H	1