

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

Travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion

Bassin versant du ruisseau de Landouzy

Compte-rendu n°20 de la réunion du 6 juin 2018

• Lieu :	Mairie de Landouzy-la-Cour à 9h
-----------------	---------------------------------

• Maître d'ouvrage (MO) : Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion M. LEFEBVRE: 06.11.92.55.79 jeanluc.lefebvre@free.fr	
• Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) : Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques Melle BAUDRIER : 07.85.21.13.37 union-des-syndicats@griv.fr	• Maître d'œuvre (MOE) Bureau d'études ECAA M. DANIEL : 07.70.29.68.53 gdaniel@ecaa02.fr
• Coordonnateur SPS SOCOTEC M. GOIJART : 06.18.94.41.71 Laurent.GOUJART@socotec.com	
• Entreprise Lot 1 : Terrassements, aménagements hydrauliques et enrochements CGCR M. BAUDRY : 06.30.52.73.48 mederic.baudry@orange.fr	• Entreprise Lot 2 : Plantations de haies, enherbement et clôtures POTEAU Espaces Verts M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92 direction@poteau-espacesverts.fr

PROCHAINE REUNION LE 27 JUIN 2018 A 9H – MAIRIE DE LANDOUZY-LA-COUR

Les personnes convoquées à la prochaine réunion sont indiquées dans le tableau ci-après (en dernière colonne).

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Nom, Prénom :	Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
LEFEBVRE Jean-Luc	Président du syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion	✓			✓
LE ROUX Patrice	Vice-Président du syndicat - pafler@aol.com			✓	✓
DEBESSE Laurent	Vice-Président du syndicat - laurent.debesse664@orange.fr			✓	✓
MODRIC Pierre	Vice-Président du syndicat			✓	✓
BOURGEOIS Sylvain	Vice-Président du syndicat- commune-de-jeantes@orange.fr	✓			✓
PAYAN Claude	Maire de Landouzy-la-Cour 06.32.99.85.20 - claud.payan@laposte.fr		✓		
BAURIN Véronique	Adjointe et propriétaire à Landouzy-la-Cour		✓		
BRUGGEMAN Jean-Claude	Adjoint au maire de Landouzy-la-Cour	✓			
BOURY Christophe	Maire de Thenailles - maire.thenaille@wanadoo.fr				
PINCKERS Christiane	Maire d'Origny-en-Thiérache - origny02@orange.fr				
BRANQUART Marinella	Maire de Landouzy-la-Ville – landouzylaville-mairie@wanadoo.fr				
STEVENOT Cyrille	Maire de La Bouteille - mairiedelabouteille@wanadoo.fr				
BLARY René	Maire de Plomion - mairie.plomion@wanadoo.fr				
PRINCE Jean-Marc	Maire de Vervins - vervins@free.fr				
MALOT Delphine	Communauté de Communes des Trois Rivières d.malot@cc3r.fr		✓		
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre 06 38 25 18 30 - v.raffin@cc-tc.com		✓		
FEREZ Pascal	CD 02- Voirie Départementale 06.07.12.82.52 - pferez@aisne.fr	✓			
QUENTIN Damien	Direction Départementale des Territoires Aisne – Unité Police de l'Eau		✓		
AMBROSINO Stéphanie	Mission érosion -Chambre d'Agriculture 02 03.23.22.51.08 – stephanie.ambrosino@ma02.org		✓		

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Nom, Prénom :	Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
DE TIMMERMAN Benoit Remplacé par M. Laurent GOUJART	SOCOTEC – coordination SPS 06.18.94.41.71 - Laurent.GOUJART@socotec.com		✓		
SIRON Anne	Conseil Régional des Hauts de France (Fonds FEDER) 03.22.97.27.97 - Anne.SIRON@hautsdefrance.fr			✓	
DELANGE Claire	Agence de l'Eau Seine-Normandie 03.44.30.41.38- delange.claire@aesn.fr		✓		
HERBERT Thomas	Exploitant concerné par des aménagements 06.74.58.68.28 – thomas_herbert@orange.fr				
HERBERT Pascal	Exploitant concerné par des aménagements 06.08.03.49.62 – pascal.herbert2@wanadoo.fr				
CAMUS Xavier	Exploitant concerné par des aménagements 06.73.30.29.27 – xavier.camus02@orange.fr				
JAUQUET Philippe	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.03.61	✓			✓
BRAIDY Hervé	Exploitant concerné par des aménagements 06.32.38.83.11 – braidy.herve@wanadoo.fr				
BAURIN Francis	Exploitant concerné par des aménagements 06.82.32.01.36				
BRAIDY Marc	Exploitant concerné par des aménagements 06.07.39.13.02 – marc.braidy@laposte.net				
DUPONT Alain	Exploitant concerné par des aménagements 06.44.14.49.75				
LINDEKENS Jean-Luc	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.46.73				
BOUTILLIER Thierry	Exploitant agricole – 06.80.70.92.34				✓
BODCHON Jean-Luc	Propriétaire riverain - 06.98.40.44.63				✓
BAUDRY Médéric	CGCR 06.30.52.73.48 - mederic.baudry@orange.fr	✓			✓
POTEAU Jean-François	POTEAU Espaces Verts 03.23.58.47.36 – contact@poteau-espacesverts.fr		✓		✓
CHOULETTE Jérémy	POTEAU Espaces Verts 07.84.24.95.92 – direction@poteau-espacesverts.fr		✓		✓
BAUDRIER Mathilde	USAGMA – Assistant à maîtrise d'ouvrage	✓			✓
DANEL Guillaume	ECAA – Maître d'œuvre	✓			✓

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- **PRESENTATION DES ENTREPRISES :**

LOT N°1:

CGCR - M. BAUDRY: 06.30.52.73.48
mederic.baudry@orange.fr

LOT N°2 :

POTEAU Espaces Verts - M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92
direction@poteau-espacesverts.fr

- **ADMINISTRATIF :**

Lot 1 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 23/10 – fait le 16/10/2017

Lot 2 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 25/10 – fait le 18/10/2017.

Planning général :

Démarrage travaux du lot 1 : 23 octobre – option gabion en août 2018

Démarrage des plantations lot 2 : 24 octobre

Reprise des travaux le Lundi 9 Avril 2018

Documents transmis :

- Panneau de chantier posé
- **Courrier envoyé aux exploitants agricoles pour valider les haies – (date limite de réponse 25.04.2018)**

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• TRAVAUX :

Organisation des travaux :

- Base vie installée sur la commune de Landouzy la cour,
- PPSPS à transmettre au coordinateur SPS,
- Stockage de matériaux : l'entreprise CGCR réalisera ses apports en matériaux depuis le dépôt de la société à Buire.

• POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 1

TRAVAUX EN COURS

Prairie inondable :

Travaux réalisés à 95 %, il reste à faire la traversée de la RD.

A ce titre, la traversée de voirie est modifiée à la fois sur sa composition et son emplacement.

La canalisation initiale sous la forme d'un cadre est modifiée par une canalisation en diamètre 300 mm en fonte.

La traversée existante est maintenue en l'état, seules les têtes de ponts sont renouvelées.

La nouvelle traversée sera implantée en amont du fossé latéral de la prairie inondable avant le virage.

La sortie de la canalisation se fera avec l'enrochement et son bétonnage.

Le nouvel aménagement a été validé avec M. FERREZ de la voirie départementale.

Vue sur la tête de sécurité en diam 600 mm



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Vue sur la prairie inondable terminée hors travaux du lot 2



Vue sur le nettoyage du chantier à réaliser côté exutoire de la prairie.
Ramassage de la terre en trop et du restant de béton et grave



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Aménagement n°269 :

Travaux terminés

Vue sur l'aménagement de l'entrée de champs de M. CAMUS et de la réalisation de la cunette en amont



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Haie n°172 :

Vue sur la haie n° 172

Quelques plants seront à reprendre dans le cadre de l'année de garantie



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



FINITIONS RESTANTES A FAIRE

Fossé à redents 204 :



Pose des redents dans le fossé 204 à faire – fait, reste à couper le drain.



Suite aux orages de mai 2018, la canalisation en acier est remplie de sédiments. A curer.



Fossé 203 :

Empierrement du fossé 203 réalisé
Redents implantés en amont du fossé

Reste à faire : Reprendre l'entrée au champ avec la pose des enrochements ou pierres protégeant le fossé.

Profilé renforcé 214 :

Un orage ayant eu lieu vers 17h le 23 mai, cet aménagement aurait souffert du ruissellement important.

L'entreprise a repris les dégradations avec l'enlèvement du restant de l'accotement et son remplacement par une grave traitée et la réalisation d'un enduit gravillonné.

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.





La mise en œuvre de la terre végétale dans les cunettes créées ne sera pas faite dans l'immédiat. Le maître d'ouvrage se laisse le temps de voir comment l'ouvrage se comporte jusqu'au mois d'août.

Lot 1 : Liste des travaux vus lors des dernières réunions pouvant être mis en réserve lors des OPR

Liste des réserves

N° ouvrage	Type d'ouvrage	Réserves
266	dos d'âne	Nettoyer amont du dos d'âne
265	fossé	A faire, curage sur 20 ml
204	Fossé à redents	Couper les drains sous redents
203	Empierrement de fossés	Mise en place des 2 blocs d'enrochements au niveau de l'entrée de champ
214	Profilé renforcé	Canalisation sous hangar à reprendre (domaine privée)
2	Fossé à redents	mise en place des redents?
4	Prairie inondable	Enrochements en sortie de traversée de route + au droit de la TDP 600 + virage du fossé ou élargissement du fossé

POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 2

- Courrier envoyé à l'ensemble des exploitants ayant fait l'objet de plantations de haies pour leur demander la réception des travaux réalisés.
- Les plantations et paillages sont terminés

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- Clôture le long de la haie 1037 : travaux faits sous réserve de la réalisation des foins
- Clôture de la prairie inondable : travaux calés à compter du 11/06
- Enherbement de la prairie : travaux calés à compter du 11/06

En retour aux courriers envoyés aux exploitants, certains milieux de haie seraient à reprendre à cause des fortes pluies, notamment les haies implantées sur les parcelles de M. CAMUS, M. HERBERT Thomas et M. HERBERT Pascal.

La réception des travaux de plantation sera faite avec en réserve la reprise des dégâts.

Lot 2 : Liste des travaux vues lors des dernières réunions pouvant être mis en réserve lors des OPR

Liste des réserves

N° ouvrage	Type d'ouvrage	Réserves
165	Haie	Reprendre le milieu de la haie
166	Haie	Reprendre le milieu de la haie
167	Haie	Reprendre le milieu de la haie
1046	Haie	Reprendre le milieu de la haie
1006	Haie	Reprise des plants manquants
160	Haie	Reprendre le milieu de la haie
161	Haie	Reprendre le milieu de la haie
163	Haie	Reprendre le milieu de la haie
1023	Haie	Reprendre le milieu de la haie
116	Haie	Reprendre le milieu de la haie
1024	Haie	Reprendre le milieu de la haie
	Toutes les haies	Remplacer les plants qui n'ont pas repris
1037	Haie+Cloture	Poser la clôture et tendre les fils de la clôture + Mettre en place des jambes de force aux angles
4	Prairie inondable	Poser la clôture et Tendre les fils de la clôture + Mettre en place des jambes de force aux angles
		Vérifier ensemencement de la pature et des fossés
		Vérifier remise en état de la pature de M. BOUTILLIER (face prairie inondable)

Prochaine réunion :

**Le mercredi 27 juin 2018 à 9h00 en mairie de Landouzy-la-Cour
pour les opérations préalables à la réception des travaux de chaque lot**

lot 1: 9h

lot 2 : 11h

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Tableau récapitulatif de l'avancée du piquetage et des plantations des haies

							Exploitants
Numéro identifiant ouvrage	Type	Dimensions conventionnées	Dimensions piquetées	Parcelle concernée	Piquetage réalisé	Plantation réalisée	Marc Braidy
6	Haie	100	149	ZC 0030	X	X	Hervé Braidy
113	Haie	74	50	ZC 0028	X	X	Alain Dupont
116	Haie	273	286	ZB 0015	X	X	Jean-Luc Lindekens
172	Haie	50	26	ZA 0033	X	X	Thomas Herbert
				ZA 0005			
1023	Haie	124	128	ZB 0015	X	X	Pascal Herbert
1024	Haie	80	80	ZB 0014	X	X	Xavier Camus
128	Haie	15	30	ZB 107	X	X	Philippe Jauquet
				ZB 0065			
1021	Haie	162	125	ZA 0012	X	X	Francis Baurin
				ZA 0084			
180	Haie	100	100	ZH 013	X	X	
				ZH 0006			
1037	Haie	110	198 sur 1 rg	ZE 0013	X	X	Terminée = Plantation + Paillage réalisé
1054	Haie	98	0	ZH 0009	Ne sera pas plantée		
146	Haie spéciale pâture	15	10	ZI 0006	X	X	
				ZI 0005			
160	Haie	50	40	ZI 0005	X	X	
161	Haie	40	36 + 20	ZI 0025	X	X	
163	Haie	40	40	ZI 0004	X	X	
165	Haie	47	65	ZI 0001	X	X	
166	Haie	55	55	ZI 0003	X	X	
167	Haie	57	47	ZI 0081	X	X	
1002	Haie	95	95	ZI 0028	X	X	
1005	Haie	130	130	ZI 0003	X	X	
1006	Haie	60	93	ZI 0001	X	X	
1007	Haie	140	140	ZI 0025	X	X	
1008	Haie	90	105	RD 1850	X	X	
1009	Haie	20	9	ZI 0001	X	X	
1046	Haie	53	50	ZI 0003	X	X	

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.

