

## Travaux d'Entretien de l'Ailette et de ses affluents

### Tranche 6

#### Compte-rendu de la réunion de chantier 19 Décembre 2017

• <b>Lieu :</b>	Au pont de l'Ailette, à hauteur de la pension canine – à 09h30
-----------------	--

• <b>Maître d'ouvrage :</b>	• <b>Maître d'œuvre :</b>	• <b>Entreprise :</b>
ASA de la Basse-Ailette	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	MASCITTI Nino S.A

• <b>Nom, Prénom :</b>	• <b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
MARTIN Jacques	Président de l'ASA	✓		
DUPARQUE Jean	Vice-Président de l'ASA	✓		
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
MASCITTI Dominique	Entreprise MASCITTI			✓
ALLONSIUS David		✓		
LEROUX Patrice	Commune de Vauxaillon	✓		
DE FAY Hubert	Commune de Pont-Saint-Mard	✓		
MARTINET Fabrice	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
FRAYON Thierry	Entente Oise-Aisne			✓

Le programme pluriannuel d'entretien de l'Ailette et de ses affluents a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise MASCITTI Nino S.A – (siège : Villers-Cotterêts / 02.)

● **SITUATION ACTUELLE :**

- La 6<sup>ème</sup> tranche et dernière tranche du programme pluriannuel d'entretien de la Basse-Ailette et de ses affluents est terminée
- L'entreprise a achevé l'entretien des tronçons prévus à savoir : **PréVi, RuMar, Fail** et **DeEau**. Une vérification de ces derniers a été opérée lors de cette réunion.
- Le nettoyage des deux premiers a été réalisé manuellement (majorité de végétation herbacée - faucardage). La végétation, beaucoup plus dense sur les deux autres tronçons, a requis l'intervention de la pelle à chenille pour retirer les embâcles (travaux d'abattage et d'éclaircissement de la ripisylve).
- Sur le tronçon DeEau, à hauteur du hameau des Michettes (commune de Champs), plusieurs Grisards et Frênes penchant fortement sur le cours d'eau et sur la chaussée ont été abattus à titre préventif. Le bois a été mis en andain et laissé à disposition du propriétaire de la parcelle.



*Tronçon DeEau avant et après travaux d'entretien du lit et des berges*

- Un ratissage et une remise en état des zones de travaux (passage de la pelle) a été réalisée sur l'ensemble du linéaire de travaux. Une vérification de ces consignes a été effectuée par le maître d'œuvre durant toute la durée du chantier. Aucune remarque complémentaire n'a été faite lors de cette réunion de chantier.
- Ces travaux d'entretien ont permis de retirer de nombreux bouchons de végétation qui constituaient un important frein hydraulique sur les cours d'eau (tendance à l'envasement). Cette gestion a permis de rétablir le fonctionnement naturel de la rivière en restaurant la dynamique d'écoulement (phénomène d'autocurage).



*Restauration des écoulements suite au nettoyage du lit*



*Remise en état des terrains après passage de l'engin*

- **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – entreprise MASCITTI ..... 06.12.43.28.43

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74

- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées

- **FINANCEMENT :**

- La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et l'Entente Oise-Aisne.



- **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

Il s'agissait de la dernière réunion de chantier. Le programme pluriannuel d'entretien de l'Ailette est terminé. L'ensemble des travaux réalisés a été réceptionnés et jugé conforme au cahier des charges.

Le service technique,