

Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

Travaux du LOT 1

TRANCHE 2 – Site Pilote

Compte-rendu de la réunion de piquetage 29 mars 2018

Lieu :	Rue Alain Langlet, 02200 VAUXBUIN
---------------	-----------------------------------

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	FORETS ET PAYSAGES

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du syndicat			✓
HUCHET William	Union des Syndicats	✓		
LAURENT Sébastien	FORETS ET PAYSAGES			✓
DECHAMPS Anne	Riveraine de la Crise			✓
	Fédération de Pêche			✓
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓
	Agence Française pour la Biodiversité			✓

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du LOT 1 de la tranche 2 -Site Pilote- du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

SITUATION ACTUELLE :

- L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a terminé l'entretien sur l'ensemble du site pilote.

Entretien de la ripisylve sur le tronçon 4.CRI.7 (parcelles le Clos des Moines)

- **Commune** : Vauxbuin
- **Cours d'eau** : la Crise
- **Travaux réalisés** : Entretien ripisylve, **780 ml** réalisés



[Tronçons 4.CRI.7](#)



[Tronçons 5.CRI.3- Etêtage de 3 saules \(avant travaux\)](#)



[Tronçons 5.CRI.3 Etêtage de 3 saules \(après travaux\)](#)

• **Observations :**

- L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a réalisé **780 ml** d'entretien depuis la dernière réunion de chantier.
- L'entretien de la ripisylve a permis de réaliser une sélection végétative des arbres en bordure de cours d'eau. Des trouées de lumière ont été ponctuellement réalisées, sur les zones les plus denses, afin de favoriser le développement des végétaux herbacés et arbustifs.
- Les embâcles ont été retirés du lit afin de restaurer la dynamique d'écoulement
- L'éêtage de 3 saules sur le tronçon 5.CRI.3 sur Soissons a été réalisé.
- Au niveau du tronçon 4.CRI.7 (secteur Vauxbuin) les résidus de coupe ont été brûlés in-situ. D'autres résidus de coupe seront brûlés sur place lorsque les conditions seront jugées favorables par l'entreprise (orientation du vent).

À REALISER :

- L'intervention sur la végétation rivulaire par l'entreprise FORETS ET PAYSAGES est terminée.
- A partir du mois de mai 2018, l'entreprise ETS MASCITTI NINO pourra réaliser les aménagements sur la Crise correspondant à la deuxième phase de chantier du Site Pilote

REMARQUES, OBSERVATIONS :

- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
- Lors de la phase travaux, l'accès au public sera interdit sur les secteurs en cours de réalisation. Le périmètre d'intervention sera matérialisé par de la rubalise ainsi que des panneaux de chantier.
- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
M. WILLIAM HUCHET – Union des syndicats 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60


FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :



LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier vous sera communiquée ultérieurement.



Le service technique,

