



**UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES**  
Service technique

**Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable et de ses affluents**

## Travaux de désembâclement de la rivière Aisne

### Programme 2 Tranche 3

#### Compte-rendu de la réunion de chantier du 2 juillet 2018

<b>Lieu :</b>	Rue de la rivière, 02190 Neufchâtel-sur-Aisne à 10h00			
<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>		
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	NINO MASCITTI SA		
<b>Nom, Prénom:</b>	<b>Organisme :</b>	<b>Présent</b>	<b>Absent</b>	<b>Excusé</b>
GILET REMY	Président du SIGMAA	✓		
BOMBART MARCEL	Membre du Bureau du Syndicat	✓		
DEZUROT Raymond	Membre du Bureau du Syndicat	✓		
LENICE Jean-Marie	Maire-adjoint de Neufchâtel-sur-Aisne	✓		
DELAITRE Maurice	Membre du Bureau du Syndicat	✓		
GIRARD Hervé	Membre du Bureau du Syndicat	✓		
HUCHET William	Union des Syndicats de rivières	✓		
SCHLOSSER Joël	DRIEE Ile de France (service police de l'eau)	✓		
MASCITTI DOMINIQUE	MASCITTI NINO	✓		

- Cette réunion de chantier concerne les travaux de désembâclement sur la rivière Aisne au niveau du pont de Neufchâtel-sur-Aisne (tranche 3). Ces travaux ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise NINO MASCITTI SA – (siège : 6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS).

## SITUATION ACTUELLE :

- La tranche 3 du programme de désembâclement de la rivière Aisne débutera à partir du mois de Septembre. Cependant en raison d'un embâcle jugé prioritaire avec un risque pour la bonne tenue d'un ouvrage, une intervention ponctuelle a été réalisée avant le lancement officiel du programme de désembâclement.
- L'embâcle est situé au niveau des piles du pont de Neufchâtel-sur-Aisne. Le volume de bois à évacuer est estimé à 200 m3.

## DETAIL DES TRAVAUX :

- L'intervention depuis le pont n'étant pas autorisée par la Voierie Départemental, une rampe d'accès



[Embâcle au pont de Neufchâtel-sur-Aisne \(volume estimé : 200 m3\)](#)



[Intervention sur l'embâcle par l'entreprise MASCITTI NINO depuis la rampe d'accès en rive droite](#)

en rive droite avait été aménagée en 2016 pour faciliter l'évacuation des embâcles.

- La rampe d'accès permet ainsi à une pelle d'arriver directement devant l'embâcle, cela évite à la pelle de remonter 300 mètres de rivière depuis l'aval (présence d'une plage). Une deuxième pelle est positionnée sur le chemin situé en rive droite en face de l'embâcle. Ainsi la pelle située dans le lit de la rivière dépose les troncs sur la berge (sans bouger de sa position) puis la seconde pelle réceptionne les troncs sur la berge pour les placer dans la benne d'un tracteur.

Cette technique évite à la pelle d'effectuer des aller/retour dans le lit de la rivière.

- Les bois sont ensuite évacués sur une plateforme de stockage mise à disposition par la commune de Neufchâtel-sur-Aisne.

## REMARQUES :

- La formation d'embâcles au niveau du pont de Neufchâtel-sur-Aisne est récurrent. Pour l'année 2018 le volume de bois est conséquent par rapport à 2017 avec un volume estimé à 200 m<sup>3</sup>.
- Le coût moyen pour le retrait et l'évacuation de l'embâcle est compris entre 4500 et 5000 euros H.T comme pour l'année 2016.



[Embâcle sur le pont de Neufchâtel-sur-Aisne en 2016](#)  
(volume de 200 m<sup>3</sup>)



[Embâcle sur le pont de Neufchâtel-sur-Aisne en 2018](#)  
(volume de 200 m<sup>3</sup>)

- M. GILET, président du SIGMAA souhaite engager des discussions avec le responsable environnement de la Communauté de communes du Pays Rethélois afin de rendre compte de ce problème. En effet, cet apport massif d'embâcles provient essentiellement de la partie en amont des limites du secteur d'intervention du Syndicat de rivière.
- Des aménagements de piège à embâcles peuvent être proposés. Ces travaux consistent à la mise en place de piliers disposés en série dans le lit de la rivière afin de piéger les embâcles volumineux. Une rampe d'accès est aménagée en parallèle afin de réaliser le nettoyage régulier de l'aménagement.
- Un exemple d'aménagement a été réalisé sur la commune d'Annonay dans le département de l'Ardèche pour un montant total de 267 000 euros subventionné par différents financeurs (Etat, Conseil Général).



[Photos du piège à embâcle à Annonay réalisé par le Syndicat des Trois rivières, source \[www.3rivières.fr\]\(http://www.3rivières.fr\)](#)

- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de désembâclement, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
  - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI ..... 06.12.43.28.43
  - M. HUCHET William – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier concernera le lancement de la Tranche 3 du programme de désembâclement de l'Aisne et vous sera communiquée prochainement

Le service technique,

