



**UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES**
Service technique

Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable et de ses affluents

Travaux de désembâclement de la rivière Aisne

Programme 2 Tranche 3

Compte-rendu de la réunion de chantier du 7 novembre 2018

Lieu :	Parking embarcadère 02370 Vailly-sur-Aisne à 9h30			
Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :		
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	NINO MASCITTI SA		
Nom, Prénom:	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
GILET Rémy	Président du SIGMAA	x		
DEZUROT Raymond	Membre du bureau du SIGMAA			x
HUCHET William	Union des Syndicats de rivières	x		
SCHLOSSER Joël	DRIEE Ile de France (service police de l'eau)	x		
ALLONSIUS David	ETS MASCITTI NINO	x		
DELAITRE Maurice	Vice-Président du SIGMAA			x
BOUSSARD François	Agence de l'eau Seine-Normandie			x

- Cette réunion de chantier concerne les travaux de désembâclement sur la rivière Aisne (tranche 3). Ces travaux ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise NINO MASCITTI SA – (siège : 6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS).

SITUATION ACTUELLE :

- La tranche N°3 du programme de désembâclement sont terminés.
- Lors des travaux, l'entreprise a débité en 2 m le bois valorisable. Les produits de coupe inférieurs à 8 cm non valorisables ont été broyés.
- Pour certains embâcles situés sur des zones urbaines où des pâtures, le bois a pu être récupéré directement par le propriétaire riverain ou la commune intéressée.



Embâcle N°204 traité par l'entreprise sur Vailly-sur-Aisne
(remise en état de la berge après travaux)



Embâcle N°204 ; Volume > 10m³

DETAIL DES TRAVAUX :

- Depuis la dernière réunion de chantier en date du 23 octobre 2018, l'entreprise MASCITTI NINO est intervenue sur les embâcles suivants :

Commune Concernée	N° GPS
Guignicourt	232 ; 238 ; 240
Cuiry-lès-Chaudardes	118
Bourg-et-Comin	178 et 205
Pont-Arcy	182 et 183
Chavonne	193 ; 197 ; 199 et 200
Vailly-sur-Aisne	204

- Sur la commune de Bourg-et-Comin, un embâcle supplémentaire a été localisé par M. DEZUROT. Cet embâcle a été jugé problématique pour le bon écoulement des eaux. Véritable frein hydraulique, celui-ci présentait un risque pour le pont de Bourg-et-Comin situé 400 mètres en aval.



Embâcle supplémentaire sur la commune de Bourg-et-Comin

- Lors de l'intervention, le bois ainsi que les résidus de coupe ont été débités puis stockés en retrait du haut de berge hors zone inondable. Sur les embâcles avec un accès pour un broyeur, les produits de coupe inférieurs à 8 cm non valorisables ont été broyés.

REMARQUES :

- Aucune remarque n'a été émise lors de la réunion.
- Les travaux sont financés par l'Agence de l'Eau Seine Normandie (40%).



- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de désembâclement, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI 06.12.43.28.43
 - M. HUCHET William – Union des syndicats 03.23.20.36.74

Rédigé le 26 novembre 2018

Le service technique,