



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

## Programme pluriannuel de restauration du Lerzy et de ses affluents

### Tranche 3

#### Compte-rendu de la réunion de chantier du 09 août 2018

• <b>Lieu :</b>	Devant l'Eglise de Lerzy à 10h00		
• <b>Maître d'ouvrage :</b>	• <b>Maître d'œuvre :</b>	• <b>Entreprise :</b>	
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Mascitti Nino SA	
• <b>Nom, Prénom :</b>	• <b>Organisme :</b>	Présent	Absent
PREDHOMME Raymond	Président du SIABOA	✓	
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du SIABOA		✓
DUMON Patrick			✓
GUILLAUME Alain			✓
THOMAS Jean-Jacques			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓	
DUDIN José	Technicien SIABOA		✓
BARBIER Mickaël	Entreprise Mascitti	✓	
FAUCHART Dominique	Exploitant		✓
DELANGE Claire	Agence de l'Eau Seine-Normandie		✓
FARAMUS Isabelle	Conseil Départemental de l'Aisne		✓

Les travaux de restauration du ru du Lerzy et de ses affluents – tranches 3 – ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.)

- **AVANCEMENT DES TRAVAUX :**

- Les travaux de mise en défens du Lerzy et de ses affluents ont été finalisés le 27 juillet.
- Cette réunion a permis de contrôler la bonne conformité des aménagements et de les réceptionner.

**PATURE 1**

- La réalisation du passage à gué est terminée. Les empièvements ont été disposés et stabilisés conformément au cahier des charges.
- Deux cent soixante-dix (270) mètres de clôtures ont été implantées le long de cet affluent. Une vérification de la bonne tension des fils a été réalisée par le maître d'œuvre, en présence du Président du syndicat.
- Ces travaux évitent ainsi le piétinement des animaux dans le cours d'eau et limitent l'élargissement de la zone humide. Le passage à gué mis en place joue aujourd'hui le rôle d'abreuvoir et de traversée des animaux.



*Etat initial de la pâture*



*Reprise de la végétation après travaux*



*Abreuvement des animaux*

## PATURE 2

- Dans la seconde pâture, les travaux comprenaient :
  - La mise en défens du Lerzy et de deux affluents (1185 ml),
  - La réalisation d'un passage à gué,
  - La réalisation d'un abreuvoir gravitaire.
- Tout comme dans la première pâture, une vérification de l'ensemble des clôtures (tension des fils, stabilité des poteaux, ...) a été réalisée par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.
- Aucune remarque n'a été faite sur la réalisation du passage à gué et des clôtures.
- L'abreuvoir gravitaire était désamorçé suite à un problème d'étanchéité (absence de joint dans la crépine). L'entreprise a procédé au remplacement de la pièce et à la mise en fonctionnement de l'abreuvoir.
- Une nouvelle vérification de l'aménagement sera réalisée par le maître d'œuvre dans les prochaines semaines.



Abreuvoir gravitaire



Mise en défens des deux affluents



Passage à gué finalisé

• **REMARQUES ET OBSERVATIONS :**

- Aucune remarque complémentaire n'a été faite par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre durant cette réunion.
- Les travaux de mise en défens sont terminés. La suite des travaux concerne la gestion de la végétation, le long du Lerzy, sur les communes de Lerzy et Sorbais. Le maître d'œuvre arrête temporairement les travaux, dans l'attente de la période propice à l'abattage et à l'élagage de la végétation.
- La reprise est estimée pour **fin septembre – début octobre**, sous réserve de conditions climatiques favorables.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – Entreprise Mascitti Nino SA ..... 06.12.43.28.43  
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74  
M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont ..... 03.23.97.90.24

• **FINANCEMENT :**

- La réalisation de ce programme pluriannuel de restauration est possible grâce au soutien financier de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Départemental de l'Aisne.



• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

Une invitation vous sera envoyée à la reprise des travaux.

Le service technique,